



OFICIO: 003.069

REF.: Autorização de Fornecimento nº 30/2023

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VALÉRIO

Adesão ao PE 26/2021 – DETRAN ES

Assunto: Justificativa no atraso de entrega

MAX MOVE COMÉRCIO DE MÓVEIS E TRASPORTES EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 03.963.184/0001-83, com sede na Rua Misael Pedreira da Silva, nº 98 – Edif. Empire Center – Sala 1004 – Santa Lucia/ ES, vem, respeitosamente, à presença de V.S.^ª, através de seu representante legal infra-assinado, informar e requerer **Justificativa no atraso de entrega**, para a entrega dos produtos licitados, pelos fatos que passa a dispor.

BREVE SÍNTESE

Essa empresa e esta Contratante firmaram a **Autorização de Fornecimento nº 30/2023**, cujo a data de recebimento foi acusada em data de 30 de março de 2023.

O empenho se refere aos itens abaixo:

Item 1.32 – Mesa Diretor em L – 01 unidade;

Item 1.34 – Armário Alto – 01 unidade;

Item 2.5 – Cadeira Presidente – 10 unidades;



- Item 2.27 – Sofá 3 lugares – 01 unidade;
- Item 1.31 – Mesa Diretor em – 05 unidades;
- Item 1.08 – Mesa Redonda – 03 unidades;
- Item 2.2 – Cadeira Fixa – 09 unidades;
- Item 2.4 – Cadeira Interlocutor – 09 unidades;
- Item 1.30 – Mesa Diretor Reta – 04 unidades;
- Item 1.11 – Gaveteiro Volante – 10 unidades;
- Item 1.40 – Armário Baixo – 07 unidades;
- Item 2.6 – Cadeira Operador – 12 unidades;
- Item 2.1 – Cadeira Fixa Connect – 36 unidades;
- Item 2.20 – Poltrona Presidente – 11 unidades;
- Item 1.35 – Mesa de Reunião – 01 unidade;

No dia 30 de março, foi acusada o recebimento do empenho, no dia 31 de março, recebemos a informação de que a administração estava em finalização de obra, e nos foi solicitado para aguardar a liberação do envio a produção.

Diante disto, em 03 de abril, foi enviado um e-mail, com a relação à entrega, uma vez que estamos cientes que a administração está em obras, conforme abaixo:

Re: Fw: Encaminha Autorização de fornecimento

De propostas@maxmoveis.net
Para geral@camaravilavalerio.es.gov.br
Data segunda-feira, 3 de abril de 2023 às 13:49

Boa tarde, tudo bem?

Acuso o recebimento do empenho enviado.
Já possuem os esclarecimentos de acabamentos para os mobiliários solicitados? Caso precisem, em anexo estou enviando os catálogos das cores disponíveis para escolhas.

Gostaria de verificar com vocês também, com relação ao prazo de entrega, sabendo-se que o local está passando pela finalização de obras, sabem nos dizer se estarão aptos a receber os materiais por volta do dia 12/05/2023? (Considerando os 45 dias de prazo, a contar do recebimento do empenho, em 30/03/2023).
Trazemos esse questionamento em pauta, pois é necessário alguns cuidados e observações quanto ao lugar onde os produtos serão armazenados ou montados:

- Manter os produtos embalados até o dia da montagem;
- Certificar-se de que o local de armazenamento está coberto e sem risco de chuva (goteiras);
- Deixar os produtos em locais arejados;
- Evitar a exposição constante do produto a luz solar;

Em caso de dúvidas ou esclarecimentos, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Max Move
Departamento de Propostas



Sabendo que os mobiliários são fabricados diante da demanda, ou seja, após os esclarecimentos, feito somente no dia 17/04, se faz a aquisição dos insumos para industrializar um produto padronizado ao acordado com o requisitante, encontramos dificuldades na aquisição e entrega dentro do prazo necessário para cumprimento da produção e entrega de todos produtos nos 45 dias após o recebimento do empenho.

Sendo assim, pedimos encarecidamente a compreensão por parte desta Administração para que nos permita entregar de forma definitiva os produtos deste contrato até o prazo máximo de 30 de junho de 2023, podendo ser entregue antes devido a prazo logístico.

DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, requer:

- Sejam recebidas as presentes justificativas, considerando: a conduta regular e a boa-fé da
- Manifestante, esclarecimentos solicitados, a falta de matéria prima dos nossos fornecedores e prazo logístico.
- Que não haja nenhuma penalização contratual em relação ao prazo de entrega;
- Seja autorizada a dilação do prazo de entrega dos produtos até o dia 30 de junho de 2023.

Termos em que,

Pede deferimento.

VITÓRIA/ES, 23 DE MAIO DE 2023

MAX MOVE COMÉRCIO DE MÓVEIS E TRANSPORTES

Francisco E. de M. Mendes
RG nº 31.300.977-8 e CPF nº 111.458.968-39
Função que exerce na empresa: Proprietário